

OBRA: NOVA SEDE DO TST**Descrição Sumária:**

O projeto da Nova Sede do TST foi contratado junto ao Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer. A Nova Sede é um empreendimento que abrange três prédios, num total de 95.995,74 m². O projeto é constituído por:

- Prédio dos Ministros: 6 (seis) pavimentos, mezanino e cobertura;
- Prédio dos Funcionários: 5 (cinco) pavimentos, mezanino e cobertura;
- Prédio das Oficinas: 1 (um) pavimento.

O subsolo é único e comum ao Prédio dos Ministros e dos Funcionários.

A execução do projeto foi dividida em três etapas, a saber:

- Terraplenagem (*) (concluído);
- Fundações e Estruturas (**) (em execução);
- Arquitetura e Instalações (a licitar).

Discriminação da execução física da construção da Nova Sede do TST							
ETAPA	SERVIÇO	VALOR DE PLANILHA	FÍSICO DA ETAPA (%)		FÍSICO DA OBRA (%)		TOTAL
			EXECUTADO	A EXECUTAR	EXECUTADO	A EXECUTAR	
I	Terraplenagem (Serveng-Civilsan)	264.489,23	100,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,28%
II	Fundações e Estruturas (Construtora OAS Ltd.)	24.665.103,96	53,79	46,21	14,08%	12,09%	26,17%
TOTAL EXECUTADO ATÉ JUL/2001			-	-	14,36%	85,64%	100,00%

Físico da etapa: corresponde ao percentual de serviços em relação ao total da etapa

Físico da obra: corresponde ao percentual de serviços em relação ao total da obra

Valor de Planilha: corresponde ao preço contratual, sem as correções pelo índice estipulado e serviços complementares

Discriminação dos valores dispendidos na construção da Nova Sede do TST		
Nº	SERVIÇO	VALOR PAGO
1	Projetos, Consultorias e Outros	5.135.268,36
2 (*)	Terraplenagem (Serveng-Civilsan)	264.489,23
3 (**)	Fundações e Estruturas (Construtora OAS Ltd.)	14.419.105,51
	Contratado	13.267.672,08
	Reajuste contratual pelo INCC	552.866,96
	Desmobilização do canteiro de obras, em decorrência de sua paralisação em novembro/99	420.613,27
	Relocação do canteiro de obras (fev/2001)	86.863,20
	Remobilização do canteiro de obras (fev/2001)	91.090,00
TOTAL ATÉ JUL/2001		19.818.863,10