

OBRA: NOVA SEDE DO TST**Descrição Sumária:**

O projeto da Nova Sede do TST foi contratado junto ao Escritório de Arquitetura e Urbanismo Oscar Niemeyer. A Nova Sede é um empreendimento que abrange três prédios, num total de 95.995,74 m². O projeto é constituído por:

- Prédio dos Ministros: 6 (seis) pavimentos, mezanino e cobertura;
- Prédio dos Funcionários: 5 (cinco) pavimentos, mezanino e cobertura;
- Prédio das Oficinas: 1 (um) pavimento.

O subsolo é único e comum ao Prédio dos Ministros e dos Funcionários.

A execução do projeto foi dividida em três etapas, a saber:

- Terraplenagem (concluído);
- Fundações e Estruturas (em andamento);
- Arquitetura e Instalações (a licitar).

Discriminação dos valores de contratos de serviços de engenharia da construção da Nova Sede do TST:

Etapas	Período	Valor de planilha (R\$)		Físico da etapa (%)		Físico da obra (%)		TOTAL
		pago	total da etapa	executado	a executar	executado	a executar	
Terraplenagem (Serveng-Civilsan)	1998	264.489,23	264.489,23	100,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,28%
Fundações e Estruturas (Construtora OAS Ltd.)	até dez/2000	10.145.256,10	24.665.103,96	41,13%	58,87%	10,77%	15,50%	26,27%

SITUAÇÃO ATUAL		11,05%	88,95%	100,00%
-----------------------	--	--------	--------	---------

Físico da etapa: corresponde ao percentual de serviços em relação ao total da etapa

Físico da obra: corresponde ao percentual de serviços em relação ao total da obra

Valor de planilha: corresponde ao preço contratual sem as correções pelo índice estipulado

Outros	Valor(R\$)
Projeto e Consultorias	4.845.375,12
Construtora OAS:	
Reajuste Contratual pelo INCC	27.676,59
Desmobilização do canteiro de obras, gastos de água, luz, vigilância e equipamentos, em decorrência da paralisação da obra em nov/99	420.613,27

TOTAL JÁ APLICADO NO EMPREENDIMENTO	até dez/2000	15.703.410,31
--	--------------	---------------